



Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić 1, Pag
Tel: 023/600-870
Fax: 023/611-819

Email: info@kd-pag.hr

Email: racunovodstvo@kd-pag.hr

MB:03053059, OIB: 08382999002

IBAN: HR4524020061100387006

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
I FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Pag, ožujak 2025.

OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA

Temeljni procesi Komunalnog društva Pag d.o.o pružanje je usluga javne vodoopskrbe i odvodnje na području grada Paga i Općine Kolan.

Upravu Društva čini direktor kojeg imenuje Skupština. Odlukom Gradonačelnika Grada Paga, koji je i ujedno jedini član Skupštine, imenovan je 03.07.2023. za direktora Društva Ivan Bašić, mag.ing.

Društvo je završilo poslovnu godinu s dobiti od 25.669,77 eura. Ukupni prihodi iznose 2.352.102,53 eura, a ukupni rashodi 2.326.432,76 eura.

Društvo kontinuirano i kvalitetno isporučuje pitku vodu te pročišćava otpadne vode, sve sukladno zakonskim propisima i standardima kako bi se korisnicima naših usluga podigla kvaliteta života.

Društvo nema konkurenata što omogućava stabilno i sigurno poslovanje.

Osnovne cijene vodnih usluga u 2024 su promijenjene 01.06.2024. dok je naknada za razvoj ostala ne promijenjena.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 90.900,00 €.

Poteškoće na koje je Društvo naišlo u 2024. godini je kontinuirani porast cijena svih usluga i materijala potrebnog za održavanje sustava. Otežavajuća okolnost na koju nemamo utjecaj je slab porast potrošača iz kategorije domaćinstvo kao i sezonski rad dijela potrošača iz kategorije privreda.

Trajne obustave isporuke pitke vode nije bilo osim manjih tehničkih smetnji koje su otklonjene u roku od maksimalno 2 sata zbog popravaka mreže i održavanja.

Glavni izvor financiranja investicijske izgradnje u 2024. godini su izvorna sredstva Hrvatskih voda te naknada za razvoj, odnosno sredstva koje Društvo kao prihod ubire od korisnika usluge vodoopskrbe i odvodnje za tu namjenu. U 2024. godini korištena su sredstva NPOO-a na izvođenju radova na projektu „Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag“.

VODOOPSKRBA

Stupanj priključenosti na sustav javne vodoopskrbe iznosi 100%. Duljina mreže iznosi 105.005,5 km. Društvo ima 7.102 korisnika vodoopskrbe i 2.920 korisnika za odvodnju.

Vodoopskrbni sustav Komunalnog društva Pag d.o.o. obuhvaća zahvaćanje vode iz vodocrpilišta Vrčići kao i distribuciju kupljene vode putem cjevovoda i objekata crpnih stanica, prekidnih komora i vodosprema. U svim fazama distribucije vode sustavno i kontinuirano provodi se kontrola i analiza kvalitete vode. Osim navedenog Društvo provodi i kontrolu otpadnih voda koje prolaze mehaničko čišćenje kroz uređaj za pročišćavanje voda te se ispuštaju u more. Stalnim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja strojeva, opreme i infrastrukture moguće je osigurati primjeren nivo usluge kao i kontinuiranu i kvalitetnu uslugu. Društvo usvajanjem novih tehnologija i tehničko-tehnoloških poboljšanja kao i ulaganjem u modernizaciju građevina i opreme nastoji poboljšati uslugu.

Društvo kontinuirano prati tehnološka postignuća, a zaposlenici usvajaju znanja koja su potrebna za unapređenje rada cijelog procesa distribucije vode kao i u dijelu odvodnje.

Potrebno je nastaviti ulagati u njihovo cjeloživotno obrazovanje i daljnju specijalizaciju kako bi bili sposobni upravljati modernim sustavima u vodoopskrbi i odvodnji.

Komunalno društvo Pag provodilo je redovno održavanje vodoopskrbe vezano za ugradnju opreme i postavljanje mjernih mjesta. Na taj način povećala se kontrola upravljanja sustavom vodoopskrbe, te se kontinuirano radilo na smanjenju gubitaka vode.

Provodi se redovito održavanje, sanacija i popravci vodnih građevina, transportnih cjevovoda i vodovodne mreže.

Kroz 2024. godinu provedena su redovna očitavanja vodomjera korisnika, kao i redovna zamjena vodovodnih brojila, ukupno 747 kom/godišnje sukladno redovnom petogodišnjem programu. Na sustav vodoopskrbe u 2024. godini priključen je 201 novi korisnik, dok je na sustav odvodnje priključen 41 novi korisnik.

Odrađeni su popravci na sustavu vodoopskrbe na području Paga, Dinjiške, Miškovića, Vlašića, Šimuna te na području Općine Kolan u mjestima Kolan i Mandre. Kroz 2024. godinu odrađene su rekonstrukcije dviju ulica, (ulična mreža i kućni priključci) – Ul. S. Radića i Ul. kralja Tomislava. Ukupna vrijednost materijala financirana je iz Proračuna Općine Kolan. Odrađena su redovna održavanja vodosprema kao i ventila na VS. Provedene su planirane mjere dezinfekcije i deratizacije vodoopskrbne mreže kao i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju putem Zavoda za javno zdravstvo.

ODVODNJA

Komunalno društvo Pag provodi redovno održavanje sustava javne odvodnje grada Paga. Održavanje sustava javne odvodnje zasniva se na ljudskom radu, dok je sustav nadzora djelomičnom uveden.

U dijelu odvodnje provedeni su radovi koji su obuhvatili čišćenje dijelova kanalizacijske mreže. Provedeno čišćenje na CS7 ispusta u more. Čišćenje je provedeno na CS8 kao i ostalim crpnim stanicama. Saniran je dio obalne trase kanalizacije na potezu CS7 na području Bašaca. U 2024. godini odrađeni su servisi i čišćenje pumpi crpnih stanica. Tijekom 2024. godine provedene su sanacije starih šahti, ugradnja novih šahti i novih okana. Odrađeni su tekući servisi pumpi u vlastitoj režiji.

U sklopu redovnih održavanja provedeno je čišćenje bazena na UPOV-u. Očišćen je okoliš na crpnim stanicama. U 2024. g. provodile su se redovne mjere deratizacije. I ove godine je na CS 8 provedena sanacija vertikalnih cijevi kao i sanacija prihvata pumpi. Ujedno je provedena zamjena cjevovoda od dna crpne jame do vrha CS8 za postojeće pumpe.

Na CS7 i CS 8 ugrađeni su novi strujni ormari radi poboljšanja sustava. Zamijenjen je stari reduktor vuče mosta na UPOV-u usred dotrajalosti.

Provedena je zamjena dijelova tlačne i gravitacijske kanalizacijske trase.

Provedena je modernizacija i proširenje NUS-a.

Tijekom 2024. godine crpljeno je 5.090 m³ otpadnih voda korisnicima koji nisu spojeni na sustav odvodnje.

U 2024. godini kontinuirano se radilo na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, sustava odvodnje, crpnim stanicama, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama. Provedene su planirane mjere dezinfekcije i deratizacije kanalizacijske mreže kao i ispitivanje zdravstvene ispravnosti otpadnih voda putem Zavoda za javno zdravstvo.

Projekti u tijeku:

NAZIV PROJEKTA	IZNOS €	NAPOMENA
INV. U TOKU - LEGALIZACIJA OBJEKATA	796,34	pripremamo legalizaciju VS Košljun i Smokvica
INV. U TOKU - IZR. IDEJ. PROJ. VODOOP. PODR. ŠIMUNI-KOŠL	77.914,92	povezat će se sa cjevovodom sv martin to je projektna dokumentacija
INV. U TIJEKU- IZR. GL. PROJ. VODOOP. MANDRE - I FAZA	12.880,75	projekt u tijeku
INV. U TIJEKU PROJEKT DINJIŠKA MIŠKOVIĆI	939.372,32	Radovi u tijeku - financira se izgradnja iz NPOO-a
VODOVOD U ŽDRIJAČKOJ ULICI	5.278,39	projekt ide dalje čekaju se radovi
AGLOMERACIJA - KANALIZACIJA	32.782,53	Radi se na projektnoj dokumentaciji
PK ŠIMUNI - VS ŠIMUNI	50.760,03	Radi se na projektnoj dokumentaciji
PROJEKT VS BABELINA DRAGA	2.463.575,83	Radovi u tijeku - financira se izgradnja iz NPOO-a
PROJEKT ULICA RUPA	2.588,09	Radi se na projektnoj dokumentaciji
VODOVODNA MREŽA STARA VASA	411.266,21	Radovi u tijeku - financira se izgradnja iz NPOO-a
KANALIZACIJA VODICE III	5.043,47	Radi se na projektnoj dokumentaciji
VS ŠIMUNI - KAMP ŠIMUNI	7.955,92	Radi se na projektnoj dokumentaciji
AGLOMERACIJA OTOK	97.210,40	projekt u tijeku
VODOVODNA MREŽA ŠIMUNI - LOKALNO	1.560,00	projekt u tijeku
VODOVODNA MREŽA ZA PRETOVARNU STANICU	600,00	projekt u tijeku
ISPUST KOD LANTERNE	2.399,82	projekt u tijeku
SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE MANDRE	39.995,00	projekt u tijeku
VODOOPSKRBNA MREŽA DINJIŠKA MIŠKOVIĆI	30.903,72	projekt u tijeku
VODOOPSKRBNA MREŽA VLAŠIĆI	31.434,25	projekt u tijeku
VODOVODNA MREŽA PROŠIRENJE - KOTICA	148,43	projekt u tijeku
VODOVODNA MREŽA ŠIMUNI REKONSTRUKCIJA	44.161,09	projekt u tijeku
MANDRE FAZA I STAMBENA ZONA	45.043,30	projekt u tijeku
VODOMJERI I SUSTAV DALJINSK. OČ. LoRa WAN MREŽA	2.199,08	projekt u tijeku
VODOOPSKRNI PODSUST. KOLAN-MANDRE-ŠIMUNI	13.150,00	projekt u tijeku
ŠIRENJE VODOVODNE MREŽE UL. KOMUN - KOLAN	2.800,00	projekt u tijeku
KONC. RJ. POVEZ. DISTR. PODR. PAG I POVLJANA	26.200,00	projekt u tijeku

Poseban osvrt na NPOO Izvještaj za 2024.

Projekt "Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o." usmjeren je na očuvanje vodnih resursa, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te povećanje energetske učinkovitosti, čime će se osigurati pouzdana dostupnost pitke vode svim građanima, s posebnim naglaskom na ruralna područja otoka Paga. Osim toga, projekt pridonosi ostvarenju klimatskih ciljeva.

Projekt se sufinancira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Sukladno Ugovoru o izvođenju radova, sve aktivnosti na svim elementima projekta trebale bi biti završene do kraja travnja 2025. Financijsko-dinamički plan provodi se u potpunosti, što osigurava završetak projekta u ugovorenim rokovima.

Projekt se sastoji od tri ključna elementa, a do 31.12.2024. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Vodovodna mreža naselja Stara Vas

- Izgrađeno je 789,92 metra nove vodovodne mreže.
- Postojeći cjevovod je u potpunosti napušten, a svi stanovnici spojeni su na novi sustav.
- U sklopu projekta izgrađena su 34 nova kućna priključka.
- Uporabna dozvola izdana je 27.11.2024. (KLASA: UP/I-05/24-01/000420, URBROJ: 2198-07-11/4-24-0008).
- Ukupna vrijednost Ugovora o izvođenju radova: **367.801,83 €**.

2. Vodoopskrbni cjevovod na dionici VS „Pag“ – VS „Babelina draga“

- Cilj ovog elementa je rekonstrukcija 2.652 metra glavnog transportnog gravitacijskog cjevovoda koji prolazi kroz grad Pag te opskrbljuje vodospreme VS Pag i VS Babelina Draga.
- Do 31.12.2024. izgrađeno je 2.322 metra cjevovoda.
- Očekuje se završetak svih radova do kraja travnja 2025. u skladu s ugovorenim rokovima.
- Ukupna vrijednost Ugovora o izvođenju radova: **3.207.918,58 €**.

3. Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Miškovići

- Rekonstrukcija cjevovoda u duljini od 4.805 metara osigurava sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu te smanjuje gubitke u sustavu.
- Do 31.12.2024. u potpunosti je izgrađeno svih 4.805 metara cjevovoda te su postavljena 48 nova kućna priključka.
- Ukupna vrijednost Ugovora o izvođenju radova: **901.763,17 €**.

Završetkom ovog projekta značajno će se unaprijediti vodoopskrbna infrastruktura na području otoka Paga, čime će se osigurati veća učinkovitost i dugoročna održivost sustava.


OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

PRIHOD	Ostvarenje 31.12.2022.€	Ostvarenje 31.12.2023.€	Ostvarenje 31.12.2024.€
PRIHODI OD PRODAJE	1.374.630,70	1.457.205,28	1.846.173,50
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	608.254,03	475.605,79	494.165,94
FINANCIJSKI PRIHODI	0,53	13,11	11.763,09
UKUPNO PRIHODI	1.982.885,26	1.932.824,18	2.352.102,53
RASHODI	Ostvarenje 31.12.2022.	Ostvarenje 31.12.2023.	Ostvarenje 31.12.2024.€
TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	426.488,69	488.594,36	494.483,24
OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	271.374,34	269.261,62	347.591,98
TROŠKOVI OSOBLJA	605.828,12	592.938,56	666.390,76
AMORTIZACIJA	450.036,76	454.670,34	470.975,80
OSTALI TROŠKOVI	189.220,78	176.533,38	338.160,90
FINANCIJSKI RASHODI	3.902,18	26.470,35	8.830,08
UKUPNO RASHODI	1.946.850,87	2.008.468,61	2.326.432,76
GUBITAK/DOBIT	+36.034,39	-75.644,43	+25.669,77

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Direktor:

Ivan Bašić, mag.ing.



**KOMUNALNO
DRUŠTVO PAG**
d.o.o. za komunalne djelatnosti
PAG